

Determina n. 2 - Approvazione Perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa ai sensi dell'art. 7 comma 2-quater del D.L. 36/2022

PSC/FSC 2014-2020 - DGR 423/2021- Patto per la Campania - Settore prioritario ambiente - Intervento strategico "Piano Della Depurazione e Servizio Idrico Integrato".

Lavori "Nuovi Pozzi a Stio".

CUP: F71B21006720002. CIG: 90609650DD. Delibera C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. n. 36 del 23/03/2022. Codice SURF: OP_17911 16081CP000000137.

Importo assegnato € 187.195,40.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Giusta nomina prot. n. 2650 del 05/04/2022

PREMESSO CHE:

- a) con Delibera di C.d.A. n. 36 del 23 marzo 2022 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'Impresa Afiero S.r.l., Partita IVA 05293831219, con sede in Casoria (NA) alla via E.P. Fonseca, 5, per l'importo di € 147.836,78 di cui € 145.779,03 per lavori ed € 2.057,75 per oneri di sicurezza, che ha applicato il ribasso del 18,69% sull'importo totale a base d'asta di € 181.345,70;
- b) in data 20 maggio 2022 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori;
- c) in data 20 maggio 2022 è stato stipulato il contratto tra l'Impresa Afiero S.r.l. e Consac Gestioni Idriche S.p.a. per l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 147.836,78, di cui € 145.779,03 per lavori ed € 2.057,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) in data 01 giugno 2022 il succitato contratto è stato registrato con n. 3/3152;

CONSIDERATO CHE:

- a) si è reso necessario sospendere i lavori in attesa della redazione di una perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa determinata dal non ritrovamento di acqua nel sottosuolo durante l'esecuzione del "Pozzo A" e del "Pozzo B" e conseguentemente dalla non necessaria realizzazione di tutte le opere connesse ad essi, con particolare riferimento all'esecuzione della condotta di collegamento tra i pozzi e l'impianto di sollevamento;
- b) i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei lavori, ing. Diego Carmando, in data 12 agosto 2022, con la disposizione di riprenderli al cessare delle condizioni di impedimento alla loro realizzazione;
- c) il tecnico incaricato, geol. Luigi Lillo, ed il consulente scientifico, prof. Pantaleone De Vita, in seguito ai numerosi sopralluoghi tecnici ed approfondimenti scientifici effettuati, hanno individuato l'area dove eseguire una nuova perforazione, all'interno della stessa particella catastale autorizzata, dove ritrovare l'acqua nel sottosuolo;
- d) il Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando, ha trasmesso, in data 14 febbraio 2023, a mezzo PEC, alla Ditta Appaltatrice Afiero S.r.l. la perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa relativa all'appalto di cui in oggetto, già anticipata informalmente a mezzo e-mail in data 03 febbraio 2023, corredata di tutta la documentazione tecnico-economica, tra cui il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, chiedendone contestualmente la sottoscrizione per accettazione;

VISTI gli eventi incrementi dei costi del carburante, dell'energia, delle materie prime, dei trasporti, tali da ingenerare l'esigenza in capo agli Operatori Economici che hanno sottoscritto contratti le cui

prestazioni si sviluppano nel tempo l'esigenza di rinegoziazione delle condizioni pattuite al fine di riallineare le prestazioni economiche all'intervenuto aumento dei costi;

PRECISATO CHE la Ditta Afiero S.r.l., Appaltatrice dei lavori in oggetto:

- a) può avvalersi della possibilità di accedere al Fondo di cui all'art. 26 comma 6-quater del Decreto-Legge del 17 maggio 2022 n. 50 come integrato dalla Legge del 29 dicembre 2022 n. 197 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01 febbraio 2023;
- b) non ha sottoscritto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi per l'incertezza delle tempistiche di erogazione da parte del Ministero delle risorse del Fondo di cui all'art. 26 comma 6-quater del Decreto-Legge del 17 maggio 2022 n. 50 e ss.mm.ii. relative all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni a farsi nell'anno solare in corso;
- c) ha, invece, richiesto alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC del 17 febbraio 2023, integrata con PEC del 22 febbraio 2023 e del 24 febbraio 2023, senza che venga alterata la natura generale del contratto e fermo restando la funzionalità dell'opera a farsi, di modificare la perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa trasmessa il 14 febbraio 2023 in modo che essa assicuri risparmi, rispetto alle previsioni contenute nella stessa, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;

DATO ATTO CHE:

- a) l'art. 7 comma 2-quater del Decreto-Legge del 30 aprile 2022 n. 36 convertito con Legge del 29 giugno 2022 n. 79 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* prevede che *“Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali”*;

CONSIDERATO CHE:

- a) la scrivente RUP, in un'ottica collaborativa e finalizzata all'esecuzione dei lavori, previo confronto con il Direttore Generale, ing. Felice Parrilli, ha accolto la proposta avanzata dalla Ditta Appaltatrice Afiero S.r.l. e, contestualmente, ha disposto, per le vie brevi, al Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando, di redigere una perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa, eliminando una parte di opere non funzionali all'intervento, ovvero di carattere complementare e, quindi, non essenziali e tali da inficiare la funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 7 comma 2-quater del Decreto-Legge del 30 aprile 2022 n. 36 convertito con Legge del 29 giugno 2022 n. 79;
- b) il Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando, ha redatto e trasmesso alla Ditta Appaltatrice Afiero S.r.l., a mezzo PEC, in data 03 aprile 2023, una perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa, procedendo, di fatto, con un adeguamento dei prezzi in corso d'opera;
- c) le variazioni prevedono:
 - il riposizionamento del sito di perforazione di un nuovo pozzo, denominato Pozzo C, all'interno della particella n. 4 del foglio n. 23 del Catasto Terreni del Comune di Stio (dove risultava ubicato il Pozzo A) ma in luogo diverso, ritenuto congruo dai tecnici incaricati;
 - il riposizionamento di una vasca di raccolta delle acque ad uso pubblico e l'esecuzione di tutte le opere necessarie a garantirne il riempimento;
 - la sistemazione e la messa in sicurezza del terreno privato limitrofo al pozzo sito nella frazione Gorga, al fine di preservare il pozzo stesso e le opere connesse;

- la non realizzazione delle attività di manutenzione previste per il manufatto adibito a serbatoio di testa in località Timpe in quanto opere complementari non essenziali alla funzionalità dell'opera;

VISTI:

- l'art. 97 della Costituzione Italiana;
- l'art. 7 comma 2-quater del Decreto-Legge del 30 aprile 2022 n. 36 convertito con Legge del 29 giugno 2022 n. 79;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";
- il contratto del 20 maggio 2022 tra l'Impresa Afiero S.r.l. e Consac Gestioni Idriche S.p.a., registrato il 01 giugno 2022 con il n. 3/3152;
- il contratto di subappalto del 07 giugno 2022 tra l'Impresa Afiero S.r.l. e l'Impresa Subappaltatrice I.N.Sud Interventi nel sottosuolo s.r.l.;
- le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";
- la perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando, trasmessa alla scrivente, con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a mezzo PEC, in data 05 aprile 2023, tra i quali il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Afiero S.r.l.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di approvare la perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando, costituita dagli elaborati di seguito elencati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, trasmessa, a mezzo PEC, in data 05 aprile 2023:
 - a) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
 - b) Relazione Tecnica Illustrativa con Quadro Economico;
 - c) Computo Metrico Variante e Quadro Comparativo Lavori;
 - d) Stima Costi Sicurezza Variante e Quadro Comparativo Sicurezza;
 - e) Elenco Nuovi Prezzi, Analisi Nuovi Prezzi e Sotto Computo;
 - f) Elaborati Grafici - Stralcio Planimetrico;
 - g) Elaborati Grafici - Profilo Longitudinale;
 - h) Elaborati Grafici - Sistemazione esterna Pozzo C;
 - i) Elaborati Grafici - Sistemazione esterna Pozzo Gorga;
 - j) Elaborati Grafici - Interventi Sollevamento Frieri;
3. di proporre al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa di cui al punto 2);
4. di provvedere, ai sensi degli artt. 29 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 31 del D. Lgs 97/2016, alla pubblicazione della presente determina sulla piattaforma telematica <https://consac.portaletrasparenza.net/>, una volta approvata e ratificata dal C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
5. di trasmettere la presente Determina:
 - a) al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
 - b) al Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a., ing. Felice Parrilli, ai fini della ratifica;
 - c) all'Ufficio Gare e Appalti di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
 - d) alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Tecnico-Amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti, UOD 50 09 07, una volta approvata e ratificata dal C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., per presa d'atto;

- e) alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, UOD 50 17 03 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale, una volta approvata e ratificata dal C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., per presa d'atto;
- f) alla Provincia di Salerno, Settore Ambiente, Servizio Difesa Suolo e Tutela delle Acque, una volta approvata e ratificata dal C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., come prescritto contestualmente all'accoglimento della richiesta di proroga delle autorizzazioni in corso di validità;
- g) al Direttore dei Lavori, ing. Diego Carmando;
- h) all'Impresa Afiero S.r.l., Partita IVA 05293831219;
- i) all'Impresa I.N.Sud Interventi nel sottosuolo s.r.l., Partita IVA 02183870654.

Vallo della Lucania, 06 aprile 2023

Prot. n. 1381

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. **Giovanna Ferro**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giovanna Ferro', is written over a horizontal line.